

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司甘肃张掖销售分公司 G0611 张汶高速民乐服务区 AB 加油（气）站项目（A 站加油部分）安全设施竣工验收评价报告		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2024.5.22
	项目简介	中国石油天然气股份有限公司甘肃张掖销售分公司 G0611 张汶高速民乐服务区 A 加油（气）站项目位于甘肃省张掖市民乐县 G0611 张汶高速民乐服务区(扁都口)西区。G0611 张汶高速民乐服务区 AB 加油（气）站项目由中铁建甘肃张扁高速公路有限公司和中国石油天然气股份有限公司甘肃张掖销售分公司联合建设。 该加油站为加油和 LNG 加气合建站，加油部分新建 40m³ 汽油 SF 储罐 2 具，30m³ 汽油 SF 储罐 1 具，40m³ 柴油 SF 储罐 2 具，总罐容 190m³，折合油罐容积 150m³；新设 3 台柴油双枪、2 台汽油四枪潜油泵型加油机，并预留 1 台 2T 尿素储存加注一体机，其中汽油加油机（枪）为分散式加油油气回收型，柴油枪均为大流量加油枪。汽油系统设卸油油气回收系统、分散式加油油气回收系统，预留三次油气回收系统。加气部分设置 1 台 LNG 储罐，容积为 60m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 3.0.16 条规定，该站为一级加油加气（LNG）合建站。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	刘全进	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	刘全进
	报告审核人	张会平	安全评价师	黎磊 康惠花 李茂刚 臧怀壮
	注册安全工程师	刘全进、唐晓娟、邹方永、张会平、康惠花	技术专家及技术人员	-----
评价活动主要信息	安全评价类型	安全验收评价		
	到现场开展评价工作人员	刘全进、黎磊		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2023.12.22 了解项目的基本情况、对现场进行勘验；2024.4.20 对整改情况进行了复查。		

	现场照片
--	------





		
备注及其他信息	无	